

Detalle de los trabajos realizados

Día	Actuación	Estado
29/07/2014	Incendio Montaje toma de agua sala de maquinas.	Cerrado polideportivo; campo de futbol abierto
30/07/2014	Trámites de aviso de seguros implicados. Redacción plan de actuación y seguridad. Montaje alimentación de agua vestuarios, aseos pabellón y zona de oficinas. Preparación de materiales, suministro y montaje de líneas y cuadro de obra e iluminación provisional.	cerrado polideportivo, espacio futbol abierto
31/07/2014	Apertura pabellón y gimnasios. Campus deportivos, actividades físico-deportivas y oficinas en funcionamiento. Revisión de daños en líneas de cuadros, comprobación de bombas de líneas de piscina, montaje de línea provisional cuadro piscina.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada

01/08/2014	Refuerzo de iluminación Reposición llaves de paso para llenado de piscina pequeña	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
02/08/2014	Trabajo de limpieza y desescombro inicial	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
03/08/2014	Trabajo de limpieza y desescombro inicial	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
04/08/2014	Retirada de materiales, identificación de líneas y acometida provisional de agua	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
05/08/2014	Acopio de materiales, montaje de andamios, inspección y limpieza de desagües de piscina; marcado de líneas eléctricas.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
06/08/2014	Retiradas de tuberías de sumideros y colocación de tubo bajante; reparación de lámparas, instalación provisional. Línea a gimnasio de abonados.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
07/08/2014	Reposición diferencial cuadro climatización, retirada bandeja quemada, localizar y marcar líneas, montaje de sumideros piscina.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
4-9/08/2014	Acopio de materiales. Montaje general de sumideros piscina, retirada sumideros centrales, localización líneas en cuadros y finales.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
11/08/2014	Puesta en marcha de cuadro provisional alumbrado de piscina. Marcaje y retirada de mangueras quemadas. Reposición sumideros afectados por refuerzo estructural	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada

01/08/2014	Refuerzo de iluminación Reposición llaves de paso para llenado de piscina pequeña	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
02/08/2014	Trabajo de limpieza y desescombro inicial	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
03/08/2014	Trabajo de limpieza y desescombro inicial	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
04/08/2014	Retirada de materiales, identificación de líneas y acometida provisional de agua	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
05/08/2014	Acopio de materiales, montaje de andamios, inspección y limpieza de desagües de piscina; marcado de líneas eléctricas.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
06/08/2014	Retiradas de tuberías de sumideros y colocación de tubo bajante; reparación de lámparas, instalación provisional. Línea a gimnasio de abonados.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
07/08/2014	Reposición diferencial cuadro climatización, retirada bandeja quemada, localizar y marcar líneas, montaje de sumideros piscina.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
4-9/08/2014	Acopio de materiales. Montaje general de sumideros piscina, retirada sumideros centrales, localización líneas en cuadros y finales.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
11/08/2014	Puesta en marcha de cuadro provisional alumbrado de piscina. Marcaje y retirada de mangueras quemadas. Reposición sumideros afectados por refuerzo estructural	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada

12/08/2014	<p>Desmontaje de bandeja quemada en pasillo de filtros.</p> <p>Marcaje y retirada de líneas eléctricas quemadas Reposición parcial de servicios Sustitución bajantes fecales baño minusválido Desmontaje motores recirculación para su reparación.</p>	<p>Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada</p>
13/08/2014	<p>Montaje tubería general desagües pluviales de terraza.</p> <p>Sustitución tubos de bajadas tubos de piscina. Retirada de conductos metálicos líneas quemadas. Marcaje y retirada de líneas eléctricas quemada</p>	<p>Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada</p>
14 agosto	<p>Desmontaje de llaves y filtros.</p> <p>Limpieza y descalcificación de intercambiador. Desmontaje de red de alumbrado quemada. Inicio de saneo de cuadro de alimentación y bombas</p>	<p>Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada</p>
11-12-13-14/08/2014	<p>Limpieza de techos y detección de desperfectos estructurales</p> <p>Estudio de alcance de daños estructurales y evaluación resistentes de los elementos afectados y posibles propuesta de actuaciones</p>	<p>Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada</p>

18/08/2014	Emisión de informe de daños en la estructura y propuesta de actuación. Recepción de los acumuladores para su sustitución. Localización y marcaje de líneas quemadas.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
19/08/2014	Aprobación de actuación. Recepción de los acumuladores para su sustitución. Imposibilidad de montaje de acumuladores por las actuaciones imprevistas sobre la estructura. Retirada canaleta quemada	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
20/08/2014	Afectación de tuberías existentes incompatibles con los refuerzos estructurales proyectados.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
20-22/08/2014	Desmontaje de llaves y bombas. Retirada de manguera y retiradas de llaves para su reutilización Identificación de líneas y sondas Marcaje de líneas de cuadros.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
21-22/08/2014	Trabajos de preparación y saneamiento de elementos estructurales iniciales.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
25/08/2014	Inicio de trabajos de refuerzo estructural. Duración dos semanas.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
01/09/2014	Colocación de acumuladores en sitio Inicio de trabajos de primera fase de circuito de agua caliente sanitaria.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada

05/09/2014	Fin del refuerzo estructural.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
18/09/2014	Finalización de trabajos para reposición de la climatización de la piscina	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
19-25/09/2014	Previsión puesta en marcha agua caliente sanitaria, robot etc.	Gimnasios, pabellón y campo de futbol abiertos Piscina cerrada
29/09/2014	Reposición todos los servicios.	APERTURA

Durante todo el periodo se realiza toda la identificación de líneas.

Alberto Serna Benbassat

Francisco Baena Cantillo

Jefe del Área de Mantenimiento y Obras

Director Polideportivo Germans Escalas

Palma, 10 de septiembre de 2014